

PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA) DEL PSA - FASE II

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (USD en miles)	Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante ó Ex-post)	Financiamiento BID	Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Fechas Estimadas Terminación Contrato	Estatus	Comentario	
1. OBRAS										
COMPONENTE I: AGUA POTABLE										
1.1	Optimización del Sistema de Agua Potable Pichincha	771.78	LPN	Ex-post	100%	No	Segundo trimestre 2007	Cuarto trimestre 2009	En proceso	
1.2	Ampliación de la Red Hidrometeorológica	490.00	LPN	Ex-ante	0%	No	Segundo trimestre 2006	Cuarto trimestre 2008	Adjudicado	
COMPONENTE II: ALCANTARILLADO										
AMAGUAÑA-CONOCOTO										
1.3	Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Combinado para el Sector Ontaneda – La Esperanza	627.60	LPN	Ex-ante	0%	No	Tercer trimestre 2005	Segundo trimestre 2008	Adjudicado	Reconocimiento de Gastos. En ejecución
1.4	Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Combinado para el Sector Las Peñas, parroquia Conocoto del DMQ	338.53	LPN	Ex-ante	100%	No	Cuarto trimestre 2005	Primer trimestre 2008	Adjudicado	Reembolso de Gastos. En ejecución
1.5	Construcción del Sistema de Alcantarillado Combinado para los Sectores San Gabriel-Mirasierra, subsistemas Zamora Alto, Río Pita, Napo-Pastaza, Putumayo, Zamora-amazonas y Curaray Alto, parroquia Alangasí del DMQ.	1257.15	LPN	Ex-ante	100%	No	Cuarto trimestre 2005	Primer trimestre 2009	Adjudicado	Reembolso de Gastos. En ejecución
1.6	Construcción del Sistema de Alcantarillado Combinado para los Sectores San Gabriel-Mirasierra, subsistemas Galaxias-Cisne, Argentina-Círculo Mayor, parroquia Alangasí del DMQ.	1716.05	LPN	Ex-ante	100%	No	Cuarto trimestre 2005	Primer trimestre 2009	Adjudicado	Reembolso de Gastos. En ejecución
CALDERON										
1.7	Ampliación del sistema de alcantarillado combinado para el sector Calderón Norte. Sector 1	2,542.21	LPN	Ex-post	100%	No	Segundo trimestre 2007	Tercer trimestre 2010	En proceso	
1.8	Ampliación del sistema de alcantarillado combinado para el sector Calderón Norte. Sector 3	1,059.64	LPI	Ex-post	100%	No	Segundo trimestre 2007	Tercer trimestre 2010	En proceso	

PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA) DEL PSA - FASE II

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (USD en miles)	Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante ó Ex-post)	Financiamiento BID	Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Fechas Estimadas Terminación Contrato	Estatus	Comentario
1.9	Ampliación del sistema de alcantarillado combinado para el sector Calderón Sur (Interceptor A Tramo 1) 2,000.00	LPN	Ex-post	100%	No	Segundo trimestre 2007	Segundo trimestre 2010	En proceso	
COMPONENTE III: CONTROL DE INUNDACIONES									
ANGLO-FRENCH									
1.10	Ampliación y mejoramiento de los colectores de la cuenca Anglo-French (Grupos 1, 2, 3 y 4).- Grupo 1.- NUEVO COLECTOR ANGLO FRENCH EN TUNEL ABSCISAS 1 + 637 A 4 + 447 OBRAS DE DESCARGA Y NUEVO RAMAL VICENTINA 5,703.60	LPI	Ex-ante	100%	No	Segundo trimestre 2007	Cuarto trimestre 2011	En proceso	
1.11	Ampliación y mejoramiento de los colectores de la cuenca Anglo-French (Grupos 1, 2, 3 y 4).- Grupo 2.- OBRAS DE CAPTACION, NUEVO COLECTOR ANGLO FRENCH EN TUNEL ABSCISAS 0 + 000 A 1 + 637, NUEVO COLECTOR ALCANTARILLA Y RAMAL VENEZUELA 2,800.21	LPI	Ex-ante	100%	No	Segundo trimestre 2007	Cuarto trimestre 2011	En proceso	
1.12	Ampliación y mejoramiento de los colectores de la cuenca Anglo-French (Grupos 1, 2, 3 y 4).- Grupo 3.- NUEVO COLECTOR LA GASCA Y RAMAL UNIVERSIDAD CENTRAL 2,369.43	LPI	Ex-ante	100%	No	Segundo trimestre 2007	Cuarto trimestre 2011	En proceso	
1.13	Ampliación y mejoramiento de los colectores de la cuenca Anglo-French (Grupos 1, 2, 3 y 4).- Grupo 4.- NUEVOS COLECTORES GRAN COLOMBIA, 10 DE AGOSTO, RAMAL TARQUI Y LERIDA 2,917.80	LPI	Ex-ante	100%	No	Segundo trimestre 2007	Cuarto trimestre 2011	En proceso	

PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA) DEL PSA - FASE II

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (USD en miles)	Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante ó Ex-post)	Financiamiento BID	Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Fechas Estimadas Terminación Contrato	Estatus	Comentario	
	QUEBRADA JERUSALEN									
1.14	Construcción de los nuevos colectores Velasco-Atacazo, Río Verde, Libertad 2 y El Placer de la cuenca de la quebrada Jerusalén.	2,684.56	LPI	Ex-ante	100%	No	Cuarto trimestre 2005	Primer trimestre 2008	Adjudicado	Reembolso de Gastos. En ejecución
1.15	Construcción del nuevo colector Pomasqui, de la cuenca de la quebrada Jerusalén	3,249.03	LPI	Ex-ante	100%	No	Cuarto trimestre 2007	Primer trimestre 2011	Pendiente	
1.16	Construcción de Obras Menores y acondicionamiento ambiental en la cuenca de la Quebrada Jerusalén	1,560.00	LPN	Ex-post	100%	No	Segundo trimestre 2007	Primer trimestre 2011	Pendiente	
	QUEBRADAS NAVARRO - LA RAYA									
1.17	Protección de las laderas, cauces y colectores de las cuencas comprendidas entre las quebradas Navarro-La Raya, Quito-Grupo No. 1	2,363.73	LPN	Ex-post	100%	No	Cuarto trimestre 2007	Primer trimestre 2011	Pendiente	
1.18	Protección de las laderas, cauces y colectores de las cuencas comprendidas entre las quebradas Navarro-La Raya, Quito-Grupo No. 2	1,816.46	LPN	Ex-post	100%	No	Cuarto trimestre 2007	Primer trimestre 2011	Pendiente	
	SUNIPAMBA-SAGUANCHI									
1.19	Construcción de las obras de Regulación Hídrica de la cuenca comprendida entre las quebradas Sunipamba-Saguanchi	6,000.00	LPI	Ex-ante	0%	No	Tercer trimestre 2009	Segundo trimestre 2012	Pendiente	

PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA) DEL PSA - FASE II

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (USD en miles)	Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante ó Ex-post)	Financiamiento BID	Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Fechas Estimadas Terminación Contrato	Estatus	Comentario	
COMPONENTE IV: MANEJO DE LADERAS										
1.20	Ejecución de Proyectos Prioritarios Recuperación Area Natural.- Señalización física del límite urbano en las laderas del eje Pichincha-Atacazo	75.00	LPN	Ex-post	100%	No	Primer trimestre 2009	Segundo trimestre 2010	Pendiente	
1.21	Ejecución de Proyectos Prioritarios Recuperación Area Natural.- Revegetación de taludes de los drenajes naturales	75.00	LPN	Ex-post	100%	No	Primer trimestre 2009	Segundo trimestre 2010	Pendiente	
2. BIENES										
COMPONENTE I: AGUA POTABLE										
2.1	Adquisición de 9 vehículos para Supervisión de las obras del PSA FASE II	200.00	LPN	Ex-post	0%	No	Primer trimestre 2008	Segundo trimestre 2009	Pendiente	
2.2	Adquisición e Instalación de equipos para el PANC.- Macromedidores y válvulas de control	1,100.00	LPI	Ex-ante	100%	No	Tercer trimestre 2008	Cuarto trimestre 2010	Pendiente	
COMPONENTE V: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
2.3	Modernización de los Sistemas Informáticos de la EMAAP-Q FASE I	400.00	LPI	Ex-ante	0%	No	Segundo trimestre 2008	Primer trimestre 2010	Pendiente	
3. SERVICIOS DIFERENTES A LOS DE CONSULTORIA										
COMPONENTE V: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
3.1	Prestación de Servicios de Operación y Mantenimiento sistema de agua potable Calderón	2,000.00	LPI	Ex-post	0%	No	Segundo trimestre 2008	Segundo trimestre 2012	Pendiente	PSA se encargará del proceso precontractual hasta la suscripción del contrato. Se financiará con recursos propios diferentes a la Contraparte Local

PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA) DEL PSA - FASE II

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (USD en miles)	Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante ó Ex-post)	Financiamiento BID	Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Fechas Estimadas Terminación Contrato	Estatus	Comentario
3.2	Prestación de Servicios de Operación y Mantenimiento sistema de agua potable La Mica-Quito Sur 4,000.00	LPI	Ex-post	0%	No	Tercer trimestre 2008	Tercer trimestre 2012	Pendiente	PSA se encargará del proceso precontractual hasta la suscripción del contrato. Se financiará con recursos propios diferentes a la Contraparte Local
3.3	Prestación de Servicios de Operación y Mantenimiento sistema de agua potable Tesalia 2,000.00	LPI	Ex-post	0%	No	Cuarto trimestre 2008	Cuarto trimestre 2012	Pendiente	PSA se encargará del proceso precontractual hasta la suscripción del contrato. Se financiará con recursos propios diferentes a la Contraparte Local
3.4	Prestación de Servicios para el Suministro e Instalación de micromedidores. Grupo No. 1 1,500.00	LPI	Ex-ante	100%	No	Tercer trimestre 2008	Cuarto trimestre 2010	Pendiente	
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA									
COMPONENTE I: AGUA POTABLE									
4.1	Optimización Planta de Tratamiento Chilibulo 31.90	SCI	Ex-ante	0%	No	Tercer trimestre 2006	Cuarto trimestre 2007	Adjudicado	Reconocimiento de Gastos. En ejecución
4.2	Optimización Sistema de Agua Potable Atacazo-Lloa 130.00	SBCC	Ex-post	0%	No	Primer trimestre 2008	Tercer trimestre 2009	Pendiente	
4.3	Estudios para evaluación, modelación y diseño de la sectorización hidráulica de las redes de distribución de agua potable de las parroquias San Antonio de Pichincha, Pomasqui, Calderón, Calacalí, Llano Chico, Zámbriza y Nayón 196.56	SBC	Ex-ante	0%	No	Cuarto trimestre 2006	Cuarto trimestre 2008	Adjudicado	

PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA) DEL PSA - FASE II

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (USD en miles)	Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante ó Ex-post)	Financiamiento BID	Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Fechas Estimadas Terminación Contrato	Estatus	Comentario	
4.4	Estudios para evaluación, modelación y diseño de la sectorización hidráulica de las redes de distribución de agua potable de las parroquias Conocoto, Amaguaña, Alangasi, Guangopolo, La Merced y Pintag	167.64	SBCC	Ex-post	0%	No	Cuarto trimestre 2006	Cuatro trimestre 2008	Adjudicado	
4.5	Estudios para evaluación, modelación y diseño de la sectorización hidráulica de las redes de distribución de agua potable de Parroquias Orientales	200.00	SBCC	Ex-post	0%	No	Segundo trimestre 2007	Primer trimestre 2009	Adjudicado	
4.6	Evaluación y Especificación de Equipos en los Sistemas de Distribución de Agua Potable, para el Control del Agua no Contabilizada en el DMQ	60.00	SCI	Ex-ante	0%	No	Primer trimestre 2007	Cuarto trimestre 2007	Adjudicado	Reconocimiento de Gastos. En ejecución
4.7	Estudios para Investigación y Evaluación de Agua No Contabilizada en pequeños sistemas ciudad	100.00	SBCC	Ex-post	0%	No	Segundo trimestre 2009	Segundo trimestre 2011	Pendiente	
4.8	Normas de Agua Potable	63.84	SCI	Ex-ante	0%	No	Primer trimestre 2006	Segundo trimestre 2007	Adjudicado	Reconocimiento de Gastos. En ejecución
4.9	Modelación Hidráulica de los Sistemas de Agua Potable	400.00	SBC	Ex-ante	0%	No	Primer trimestre 2006	Segundo trimestre 2008	Adjudicado	Reconocimiento de Gastos. En ejecución
4.10	Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado	1,350.00	SBC	Ex-ante	0%	No	Primer trimestre 2006	Cuarto trimestre 2009	Adjudicado	
4.11	Contratación de dos consultores para la Supervisión de los Estudios del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado	72.00	SCI	Ex-post	0%	No	Primer trimestre 2008	Segundo trimestre 2009	Pendiente	

PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA) DEL PSA - FASE II

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (USD en miles)	Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante ó Ex-post)	Financiamiento BID	Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Fechas Estimadas Terminación Contrato	Estatus	Comentario	
COMPONENTE II: ALCANTARILLADO										
4.12	Mejoramiento y ampliación del colector Anglo-French	205.00	SBC	Ex-ante	0%	No	Segundo trimestre 2005	Cuarto trimestre 2006	Concluido	Reconocimiento de Gastos
4.13	Estudios de Descontaminación y Caracterización de los Ríos de Quito	1,850.00	SBC	Ex-ante	0%	No	Segundo trimestre 2006	Cuarto trimestre 2009	Adjudicado	
4.14	Normas de alcantarillado	70.00	SCI	Ex-ante	0%	No	Cuarto trimestre 2006	Segundo trimestre 2008	Adjudicado	Reconocimiento de Gastos. En ejecución
4.15	Contratación de un consultor para la Supervisión de los Estudios de Descontaminación de los Ríos de Quito	24.00	SCI	Ex-post	0%	No	Primer trimestre 2008	Segundo trimestre 2009	Pendiente	
COMPONENTE III: CONTROL DE INUNDACIONES										
4.16	Protección de laderas, cauces y colectores quebradas Sunipamba-Saguanchi	700.00	SBC	Ex-ante	0%	No	Primer trimestre 2006	Primer trimestre 2009	Adjudicado	
4.17	Protección de laderas, cauces y colectores quebradas Cuscungo-Clemencia	700.00	SBC	Ex-ante	0%	No	Segundo trimestre 2006	Primer trimestre 2009	Adjudicado	
4.18	Obras Menores de la quebrada Jerusalén	36.78	SCI	Ex-post	0%	No	Segundo trimestre 2006	Primer trimestre 2007	Concluido	Reconocimiento de Gastos
COMPONENTE IV: MANEJO INTEGRAL DE LADERAS										
4.19	Acondicionamiento Ambiental de la quebrada Jerusalén.	71.00	SCI	Ex-ante	0%	No	Cuarto trimestre 2006	Cuarto trimestre 2007	Concluido	Reconocimiento de Gastos. En ejecución
4.20	Acondicionamiento Ambiental de cuenca comprendida entre las quebradas Navarro La Raya	100.00	SCI	Ex-post	0%	No	Primer trimestre 2008	Cuarto trimestre 2009	Pendiente	
4.21	Plan de manejo Integral de laderas y Organismo Gestor	500.00	SBCC	Ex-ante	0%	No	Segundo trimestre 2007	Segundo trimestre 2009	En proceso	

PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA) DEL PSA - FASE II

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (USD en miles)	Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante ó Ex-post)	Financiamiento BID	Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Fechas Estimadas Terminación Contrato	Estatus	Comentario	
4.22	Estudios Definitivos Proyectos Prioritarios de Areas Naturales, Eje Pichincha - Atacazo y Fortalecimiento Comisaría de Laderas	80.00	SCI	Ex-post	0%	No	Primer trimestre 2008	Cuarto trimestre 2008	Pendiente	
4.23	Sistema de Información de Laderas	60.00	SCI	Ex-post	0%	No	Primer trimestre 2008	Segundo trimestre 2009	Pendiente	
4.24	Plan de Difusión de Laderas	60.00	SCI	Ex-post	0%	No	Segundo trimestre 2008	Tercer trimestre 2009	Pendiente	
4.25	Estudios Formulación del Plan Definitivo de Reasentamiento (Navarro-La Raya, Sunipamba-Saguanchi, Cuscungo-Clemencia)	100.00	SCI	Ex-post	0%	No	Cuarto trimestre 2007	Cuarto trimestre 2008	Adjudicado	
4.26	Estudios para la Gestión de Desechos Sólidos (Jerusalén-Navarro-La Raya)	50.00	SCI	Ex-post	0%	No	Segundo trimestre 2008	Primer trimestre 2010	Pendiente	
4.27	Preparación Plan de Capacitación para la Dirección de Territorio y Vivienda y Administraciones Zonales del Municipio de Quito	42.60	SCI	Ex-post	0%	No	Primer trimestre 2007	Cuarto trimestre 2008	Adjudicado	Reconocimiento de Gastos. En ejecución
4.28	Fortalecimiento de la Comisaría de Laderas	75.00	SBCC	Ex-post			Segundo trimestre 2008	Segundo trimestre 2009	Pendiente	
4.29	Capacitación Comunitaria	75.00	SBCC	Ex-post			Segundo trimestre 2008	Segundo trimestre 2009	Pendiente	
4.30	Levantamiento de información predial	35.00	SCI	Ex-post			PrimerTrimestre 2007	Cuarto Trimestre 2008	Pendiente	
COMPONENTE V: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
4.31	Estudios de Planeación Técnica y Financiera a mediano y largo plazo	400.00	SBC	Ex-ante	0%	No	Cuarto trimestre 2005	Cuarto trimestre 2007	Adjudicado	Reconocimiento de Gastos. En ejecución

PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA) DEL PSA - FASE II

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (USD en miles)	Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante ó Ex-post)	Financiamiento BID	Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Fechas Estimadas Terminación Contrato	Estatus	Comentario	
4.32	Estudios de Optimización y Fortalecimiento de la Gerencia de Operación y Mantenimiento	600.00	SBCC	Ex-ante	0%	No	Segundo trimestre 2006	Tercer trimestre 2009	En proceso	
4.33	Análisis y Recomendación de Fuentes Alternativas de Financiamiento para la EMAAP-Q y para Creación del Fondo Fiduciario de Focalización de Subsidios	16.00	SCI	Ex-post	0%	No	Cuarto trimestre 2006	Segundo trimestre 2007	Concluido	Reconocimiento de Gastos.
4.34	Estudios de Diagnóstico de los Sistemas Informáticos de la EMAAP-Q	73.70	SBC	Ex-ante	0%	No	Segundo trimestre 2006	Tercer trimestre 2007	Adjudicado	Reconocimiento de Gastos. En ejecución
4.35	Levantamiento Línea Base para Fase II PSA y Sistema de Monitoreo	20.00	SCI	Ex-ante	0%	No	Primer trimestre 2007	Cuarto trimestre 2007	Concluido	Reconocimiento de Gastos.
4.36	Auditoría de Gestión y Tarifas EMAAP-Q periodo 2007	31.50	SBCC	Ex-post	0%	No	Primer trimestre 2008	Cuarto trimestre 2008	En proceso	
4.37	Estudios para Diagnóstico de la Seguridad Física de la EMAAP-Q	50.00	SBCC	Ex-post	0%	No	Cuarto trimestre 2007	Cuarto trimestre 2008	Pendiente	
4.38	Estudios del Sistema Integral de Gestión Ambiental de la EMAAP-Q	200.00	SBCC	Ex-ante	0%	No	Segundo trimestre 2007	Primer trimestre 2010	En proceso	
4.39	Diseño Plan Parcial de Ordenamiento Territorial para los Sectores Cumbayá y Tumbaco	79.41	SCI	Ex-ante	0%	No	Primer trimestre 2006	Primer trimestre 2007	Concluido	Reconocimiento de Gastos
4.40	Plan de Manejo Cerro Ilaló	63.10	SCI	Ex-ante	0%	No	Segundo trimestre 2006	Tercer trimestre 2007	Concluido	Reconocimiento de Gastos
4.41	Plan de Manejo sector Paluguillo. Segundo Proceso	31.73	SCI	Ex-post	0%	No	Cuarto trimestre 2007	Cuarto trimestre 2008	Pendiente	
4.42	Diseño del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial para las parroquias Pomasqui, San Antonio y Calacalí	73.92	SCI	Ex-post	0%	No	Primer trimestre 2007	Tercer trimestre 2008	Adjudicado	Reconocimiento de Gastos. En ejecución

PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA) DEL PSA - FASE II

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (USD en miles)		Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante ó Ex-post)	Financiamiento BID	Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Fechas Estimadas Terminación Contrato	Estatus	Comentario
4.43	Diseño del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial para las parroquias Zámbriza y Nayón	39.90	SCI	Ex-post	0%	No	Primer trimestre 2008	Primer trimestre 2009	Pendiente	
4.44	Regulación Municipal de Servicios de agua potable y alcantarillado	40.00	SCI	Ex-post	0%	No	Primer trimestre 2008	Primer trimestre 2009	Pendiente	
FISCALIZACIÓN DE OBRAS										
4.45	Contratación de cuatro consultores para la Fiscalización de las Obras de la Fase II.	96.00	SCI	Ex-post	100%	No	Primer trimestre 2008	Segundo trimestre 2009	Pendiente	

NOMENCLATURA:

LPI	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL	LPN	LICITACION PUBLICA NACIONAL	SBC	SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD
SBCC	SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO	SBPF	SELECCIÓN BASADA EN PRESUPUESTO FIJO	SBMC	SELECCIÓN BASADA EN MENOR COSTO
SCI	SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL	CD	CONTRATACION DIRECTA		